

Управление образования Администрации
Неклиновского района Ростовской области
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Покровский детский сад № 1 «ВАСИЛЕК»
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ
(МБДОУ «ВАСИЛЕК» с. ПОКРОВСКОЕ)
346830, Ростовская область,
Неклиновский район, с.Покровское,
ул. Ленина, 208 А
ОГРН 102640134 345 ИНН 6123010578
« 13. 08. 2019 »
Иск

Начальнику ТТО СКУ Ростехнадзора
Савочкину С.В.

заведующей МБДОУ «Василек» с.Покровское

Деркачевой Т.Н.

Уважаемый Сергей Валентинович !

На Ваше представление № 152/31-08 «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» сообщая следующее:

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении и планировании устранения
1.	Потребитель не в полном объеме укомплектован технической документацией , а именно отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	Ведется работа по восстановлению
2.	В здании применены кабели и провода с алюминиевыми жилами.	В ходе капитального ремонта планируется замена кабеля и проводов
3.	Не обеспечено проведение модернизации, реконструкции оборудования электроустановок.	В ходе капитального ремонта планируется реконструкция оборудования электроустановок
4.	Штепсельный розетки, установленные в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда штепсельных розеток при вытянутой вилке.	Устранено , фотоотчет прилагается
5.	В ВРУ не электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты, защитных противопожарных и вспомогательных средств (песок, огнетушители) и средств для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	Устранено , фотоотчет прилагается
6.	В ВРУ под один болт выполнено присоединение по два нулевых защитных проводника, что не обеспечивает возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников и не обеспечивает непрерывность одной	Устранено , фотоотчет прилагается

	электрической цепи при отключении второй.	
7.	На средствах учета электрической энергии (счетчике) или рядом не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	Устранено , фотоотчет прилагается
8.	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей в ВРУ на стене выполнены скрутками.	Устранено , фотоотчет прилагается
9.	У мест ввода ЗП в здания нет соответствующего знака.	Устранено , фотоотчет прилагается
10.	Покрытие полов в ВРУ приводит образованию цементной пыли. Стены, пол и потолок не окрашены пыленепроницаемой краской.	Устранено , фотоотчет прилагается
11.	Установлены штепсельные розетки без защитных контактов.	Устранено , фотоотчет прилагается
12.	Открыто проложенные кабели, не снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	Устранено , фотоотчет прилагается
13.	Оконцевание жил проводов и кабелей в ВРУ производится без помощи опрессовки наконечниками, в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.	Устранено , фотоотчет прилагается
14.	Двери ВРУ не оснащены самозапирающимся замком, открываемым без ключа со стороны ВРУ.	Устранено , фотоотчет прилагается
15.	Для каждой электроустановки не составлены однолинейные схемы электрических соединений.	Устранено , фотоотчет прилагается
16.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	Устранено , фотоотчет прилагается
17.	Двери этажных щитов не закрыты на замок.	Устранено , фотоотчет прилагается
18.	В групповых сетях, питающих штепсельные розетки не применены УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.	В настоящее время ведутся работы по составлению сметы на установку устройств защитного отключения для включения в бюджет



Заведующая д/с

Derkacheva

Деркачева Т.Н.